

Egenkontrollplan för montering av Finja Tätsystem

Objektsnamn: _____

Objektsdel: _____

Entreprenör: _____

Beställare: _____

Arbetet utfört (datum till – från) _____

Använt tätsystem golv: Finja Rollbart Tätsystem Finja Dukbaserat Tätsystem

Använt tätsystem vägg: Finja Rollbart Tätsystem Finja Dukbaserat Tätsystem

Använd fästmassa: Finja _____

Kontrollmoment	Datum	Signatur	Anmärkning
Mottagningskontroll – rätt material			
Golvbrunn och rör korrekt monterade			
Underlag			
RF och temperatur i lokal			
Primning (endast Dukbaserat)			
Applicering Tätskikt (Endast Rollbart)			
Montering hörn, vinklar och Flexband			
Montering Rörmanschetter			
Applicering Tätmembran			
Montering Tätduk (endast Dukbaserat)			
Montering Tätband (endast Dukbaserat)			
Montering Brunnsmanschett			

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från aktuell monteringsanvisning.

Ovanstående kontroller utföres fortlöpande och signeras av ansvarig. Alla kontroller och utförande skall ske enligt angivelse i aktuell monteringsanvisning se www.finja.se

Namnförtydligande av signatur	
Signatur	Namnförtydligande

Ersätter inte BBV's Bilaga A Kvalitetsdokument.

