

# Egenkontrollplan

För kvalitetssäkring gällande ytterväggar murade med Finjas Isolerblock Exakt.

Objektsnamn

Objektsdel/etapp

Entreprenör

Startdatum

Färdigställdedatum

Kontroller	Datum	Signatur	Anmärkning/Åtgärd
Mottagningskontroll. Mot följesedel, arbetsanvisning och byggplatshandling.			
Kontroll – sockel och glidskikt. Glidskiktspått/Glidskiktsgummi/Grundmurspapp.			
Kontroll – eventuella dilatationsfogar.			
Kontroll – murning. Fogar och murbrukskvalitet.			
Kontroll – armering: Tillräcklig mängd, rätt bredd på Armering Exakt, skarvlängder etc.			
Kontroll – balkar. Upplagslängd, bärförmåga och rättvända.			
Kontroll – u-block. Betong, armering och U-blocksisolering.			
Kontroll – grundningsbruk utsida. Brukskvalitet och tjocklek.			
Kontroll – nätning utsida. Kvalitet, infästning och förstärkning kring öppningar.			
Kontroll – puts utsida. Brukskvalitet och tjocklek.			
Kontroll – temperatur och väderförhållande vid putsning utsida.			
Kontroll – nätning insida kring öppningar. Kvalitet, infästning och förstärkning.			
Kontroll – puts insida. Brukskvalitet och tjocklek.			
Kontroll – putskompletteringar vid murkrön, fönstersmygar, fönsterbleck etc.			
Kontroll – eventuella övriga kontrollpunkter.			
Kontroll – eventuella övriga kontrollpunkter.			

Ovanstående kontroller utförs fortlöpande och signeras av ansvarig.

	Signatur	Namnförtydligande
Tillhörande handling för egenkontroll: Finjas Arbetsanvisning Mursystem Exakt		